dot networks	VI PRIVREMENA SITUACIJA	Broj : 6ps-10.2024. Datum overe-prometa: 31.10.2024. Datum ispostavljanja : 31.10.2024.

PROJEKAT : **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

OSNOVNI UGOVOR **RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČI RADOVA :				**NARUČILAC :**	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA u EUR :
EXECUTED WORKS in EUR
Period/Period: **Oct-2024**

Poz	Opis pozicije		Iznos (EUR)	Iznos (RSD)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499,589.80	58,611,875.00
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99,917.96	11,722,375.00
I.3.	Kumulativna vrednost odobrenih izvedenih radova:		422,155.84	49,527,323.00
I.5.	Prethodno odobrena vrednost radova:		382,078.44	44,825,443.00
I.6.	Vrednost radova po ovoj situaciji:		40,077.40	4,701,880.57
I.7.	Pravdanje avansa 20% po ovoj situaciji:	20%	8,015.48	940,376.11
I.7.	Garantni depozit 5% po ovoj situaciji	5%	2,003.87	235,094.03
I.8.	Za plaćanje po ovoj situaiji :		30,058.05	3,526,410.43
	UKUPNO ZA PLAĆANJE PO OVOJ SITUACIJI :		**30,058.05**	**3,526,410.43**

Napomena : **PDV NIJE OBRAČUNAT PO ČLANU 10 STAV 2 TAČKA 3 ZAKONA O PDV-U**

Plaćanje se vrši u skladu sa čl. 3 Ugovora u RSD, po fiksnom kursu od 117,32 RSD za 1 EUR

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o. **DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.**

M.P. M.P.

NARUČILAC
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

Дамир Р. Роганович
M.P.

dot networks

OBRAČUN AVANSA

PROJEKAT : **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

OSNOVNI UGOVOR RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine

IZVOĐAČI RADOVA :				**NARUČILAC :**	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

I	**AVANS**		**Iznos / Amount (EUR)**
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499,589.80
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99,917.96
I.3.	Ukupno primljeni avans:	20%	99,917.96
	UKUPNO PRIMLJEN AVANS/ Total received advance payment		**99,917.96**

II	**OBRAČUN AVANSA/ ADVANCE PAYMENT CALCULATION**		**Iznos / Amount (EUR)**
II.1.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	I	6,438.60
II.2.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	II	8,145.39
II.3.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	III	15,180.38
II.4.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	IV	15,409.36
II.5.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	V	31,241.95
II.6.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	VI	8,015.48
	UKUPNO OPRAVDAN AVANS		**84,431.16**
	PREOSTAO NEOPRAVDAN AVANS		**15,486.80**
	PRAVDANJE AVANSA PO OVOJ SITUACIJI		**31,241.95**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.
M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.
M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
M.P.

dot networks OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA

PROJEKAT :	**Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**
OSNOVNI UGOVOR	**RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČI RADOVA :				**NARUČILAC :**	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

I	**GARANTNI DEPOZIT / RETENTION MONEY**	**Iznos / Amount (EUR)**
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:	499,589.80

II	**OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA / RETENTION MONEY CALCULATION**		**Iznos / Amount (EUR)**
II.1.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	I	1,609.65
II.2.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	II	2,036.35
II.3.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	III	3,795.10
II.4.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	IV	3,852.34
II.5.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	V	7,810.49
II.6.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	VI	2,003.87
	UKUPNO ZADRŽAN GARANTNI DEPOZIT		**21,107.80**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.

M.P. DOO DOT NETWORKS 1 BEOGRAD

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.

M.P. DOO DOT SMART SOLUTIONS 4 BEOGRAD

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P. Инжењерска комора Србије Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453М14222 Одговорни извођач радова

Dot Networks d.o.o. Beograd
Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 7854 747
F: +381 11 7854 725
MB: 20456400
PIB:105801792

PROJEKAT: **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

VI PRIVREMENA SITUACIJA - Oktobar 2024

RECAPITULATION			Radovi izvedeni u prethodnom periodu	Radovi izvedeni u obračunskom periodu	Kumulativno izvedeni radovi
	BoQ 5.6				
Item	**Item description**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**
1	5.6.2 Novi Sad station	29,821.20 €	21,880.00 €	3,473.00 €	25,353.00 €
2	5.6.3.1 Sajlovo	4,112.00 €	4,004.00 €	90.00 €	4,094.00 €
3	5.6.3.2 Old Sajlovo	965.40 €	- €	- €	- €
4	5.6.4 Rumenka	3,900.00 €	3,366.00 €	534.00 €	3,900.00 €
5	5.6.5 Kisac	7,099.20 €	6,625.40 €	463.00 €	7,088.40 €
6	5.6.6 Stepanovicevo	6,935.00 €	6,709.00 €	96.00 €	6,805.00 €
7	5.6.7 Zmajevo	7,426.80 €	6,789.80 €	108.00 €	6,897.80 €
8	5.6.8.1 Nova Vrbas	13,106.40 €	12,428.40 €	- €	12,428.40 €
9	5.6.8.2 Vrbas	2,470.20 €	- €	- €	- €
10	5.6.9 Lovcenac	6,955.80 €	6,007.80 €	900.00 €	6,907.80 €
11	5.6.10 Backa Topola	12,660.40 €	6,565.40 €	4,870.00 €	11,435.40 €
12	5.6.11 Zednik	7,266.00 €	4,229.00 €	2,980.00 €	7,209.00 €
13	5.6.12 Naumovicevo	7,316.80 €	6,264.80 €	949.00 €	7,213.80 €
14	5.6.13 Subotica	36,184.80 €	9,952.00 €	9,464.40 €	19,416.40 €
15	5.6.14 ETS,TSP,TSPn	34,234.00 €	33,833.00 €	- €	33,833.00 €
16	5.6.15 OGF	35,640.00 €	32,775.00 €	- €	32,775.00 €
17	5.6.16 Critical Location	3,820.00 €	- €	- €	- €
	TOTAL BoQ 5.6 (EUR):	**219,914.00 €**	**161,429.60 €**	**23,927.40 €**	**185,357.00 €**

	BoQ 5.7				
Item	**Item description**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**
18	5.7.2 location Novi Sad	31,097.96 €	29,757.96 €	- €	29,757.96 €
19	5.7.3 location Sajlovo	4,839.00 €	4,589.00 €	- €	4,589.00 €
20	5.7.4 location Rumenka	4,839.00 €	4,589.00 €	- €	4,589.00 €
21	5.7.5 location Kisac	11,919.00 €	10,149.00 €	- €	10,149.00 €
22	5.7.6 location Stepanovicevo	13,189.00 €	10,459.00 €	- €	10,459.00 €
23	5.7.7 location Zmajevo	11,729.00 €	9,324.00 €	- €	9,324.00 €
24	5.7.8.1 location Nova Vrbas	23,931.96 €	24,412.96 €	- €	24,412.96 €
25	5.7.8.2 location Vrbas	5,777.96 €	- €	- €	- €
26	5.7.9 location Lovcenac-Mali Idjos	12,889.00 €	8,134.00 €	1,940.00 €	10,074.00 €
27	5.7.10 location Backa Topola	21,307.96 €	15,452.96 €	3,955.00 €	19,407.96 €
28	5.7.11 location Zednik	11,919.00 €	9,174.00 €	995.00 €	10,169.00 €
29	5.7.12 location Naumovicevo	12,149.00 €	10,354.00 €	- €	10,354.00 €
30	5.7.13 location Subotica	28,557.96 €	18,552.96 €	8,285.00 €	26,837.96 €
31	5.7.14 locations ETS, TPS and TPSN	35,790.00 €	34,560.00 €	975.00 €	35,535.00 €
32	5.7.15 OGF	31,140.00 €	31,140.00 €	- €	31,140.00 €
33	5.7.16 critical locations	18,600.00 €	- €	- €	- €
	TOTAL BoQ 5.7 (EUR):	**279,675.80 €**	**220,648.84 €**	**16,150.00 €**	**236,798.84 €**

TOTAL without VAT:	**499,589.80 €**	**382,078.44 €**	**40,077.40 €**	**422,155.84 €**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o. **DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.**

M.P. M.P.

NARUČILAC :
INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P.